







Die Sitzblöcke vor dem Rathaus und vor der Eisdielen sind gesetzt und werden noch mit einer Holzauflage und einer Beleuchtung versehen. Die Holzauflage kommt auch auf die erhöhten Baumscheiben.



Vor der Bäckerei Kremer ist die einseitige Pflasterung der Langen Straße abgeschlossen worden, so dass die Durchfahrt mit dem PKW in die Josefstraße wieder frei gegeben werden konnte. Die andere Seite zum Fußweg bei Kipp wird folgen; danach kann der gesamte Bereich freigegeben werden.



Die Rinne in der Langen Straße von der Volksbank in Richtung Blumen Ehling ist fertiggestellt. Die Rinne im letzten Teil der Langen Straße vor der Allianz Vertretung und Blumen Ehling wird diese Woche fertig, so dass von oben kommend das Pflaster weiter gelegt werden kann.



Das Pflaster ist bis kurz vor der Einfahrt Hüpohl fertiggestellt. In dieser Woche wird in Richtung Volksbank weiter gepflastert. Die Bewässerungstechnik in den Baumscheiben ist angelegt.



Das neue Geländer an der Burgrampe sowie der Handlauf vor dem Burgeingang ist heute installiert worden.



Der erste technische Testlauf des Fontänenfeldes war erfolgreich. Weitere Einstellung werden vorgenommen.